



**CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG FIXHOME**

**THI CÔNG TRỌN GÓI THANH HOÁ**

Địa chỉ: Trụ sở 1: Tầng 2 - C14 Khu liên kết thương mại Lam Kinh - Tp Thanh Hoá - Thanh Hoá

Trụ sở 2: Thôn Châu Thành - Quảng Châu - Tp Sầm Sơn - Thanh Hoá

Xưởng sản xuất: Khu công nghiệp tây bắc ga - Tp Thanh Hóa - Thanh Hoá

Hotline: **0868.555.399 – 0948.555.399**

Website: [www.suanhathanhhoa.com](http://www.suanhathanhhoa.com)

Thời gian báo giá:

**23/04/2025**

**BÁO GIÁ THI CÔNG**

*(Vách panel xốp)*

**Thông tin khách hàng:**

Họ Và Tên: **Công ty Hoa Vỹ - Hải Linh** Điện thoại liên hệ:

Địa chỉ:

Công trình: Hệ thống nhà nhạ

**Fixhome - Thi công trọn gói Thanh Hóa xin kính chào Quý Khách!**

Đơn vị **FixHome - Thi công trọn gói Thanh Hóa** cung

| TT       | Nội dung công việc                                                             | Thông số kỹ thuật<br>(DxRxH) mm | Đơn vị   | KL tạm tính | Đơn giá (VNĐ)     | Thành tiền         | Ghi chú  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------|-------------------|--------------------|----------|
| <b>I</b> | <b>PHẦN VÁCH NGOÀI NHÀ</b>                                                     |                                 |          |             |                   | <b>158,100,000</b> |          |
| <b>1</b> | <b>KHUNG HỘP SẮT CHỊU LỰC VÁCH NGOÀI NHÀ</b>                                   |                                 |          |             |                   | <b>53,000,000</b>  |          |
|          | <b>Làm trọn gói các vật tư dưới phần bao ngoài theo m2</b>                     |                                 | m2       | <b>106</b>  | <b>500,000</b>    | <b>53,000,000</b>  | Tạm tính |
| *        | Hộp sắt mạ kẽm 40x80x1.4                                                       |                                 |          |             |                   |                    |          |
| *        | Hộp sắt mạ kẽm 40x40x1.4                                                       |                                 |          |             |                   |                    |          |
| *        | Nhân công hàn sắt hộp 1 lớp                                                    |                                 |          |             |                   |                    |          |
| *        | Vật tư que hàn, đá mài, sơn chống gỉ                                           |                                 |          |             |                   |                    |          |
| <b>2</b> | <b>VÁCH NGOÀI NHÀ TẮM CEMBOARD</b>                                             |                                 |          |             |                   | <b>37,100,000</b>  |          |
|          | <b>Làm trọn gói các vật tư dưới phần bao ngoài theo m2</b>                     |                                 | m2       | <b>106</b>  | <b>350,000</b>    | <b>37,100,000</b>  | Tạm tính |
| *        | Tấm cemboard mặt ngoài 1220x2440*8mm Thái Lan                                  |                                 |          |             |                   |                    |          |
| *        | Keo xử lý mối nối Jade                                                         |                                 |          |             |                   |                    |          |
| *        | Nhân công bắn tấm Cemboard                                                     |                                 |          |             |                   |                    |          |
| *        | Vít bắn tấm, keo bắn tấm                                                       |                                 |          |             |                   |                    |          |
| *        | Chi phí vận chuyển                                                             |                                 |          |             |                   |                    |          |
| *        | Vận chuyển tấm cemboard                                                        |                                 |          |             |                   |                    |          |
| <b>3</b> | <b>SƠN VÁCH NGOÀI NHÀ TẮM CEMBOARD</b>                                         |                                 |          |             |                   | <b>15,000,000</b>  | Tạm tính |
|          | <b>Làm trọn gói các vật tư dưới phần bao ngoài</b>                             |                                 | Trọn gói | <b>1</b>    | <b>15,000,000</b> | <b>15,000,000</b>  |          |
| *        | Nhân công bả, sơn vách ngoài nhà tắm Cemboard                                  |                                 |          |             |                   |                    |          |
| *        | Vật tư sơn bóng ngoại thất cao cấp hãng Sambex. 1 nước lót, 2 nước phủ, bột bả |                                 |          |             |                   |                    |          |
| *        | Chi phí vận chuyển                                                             |                                 |          |             |                   |                    |          |

|      |                                                         |    |     |         |             |             |          |
|------|---------------------------------------------------------|----|-----|---------|-------------|-------------|----------|
| 4    | VÁCH PANEL XÓP DÀY 50MM ỐP VÁCH NGOÀI NHÀ               |    |     |         |             | 53,000,000  |          |
|      | Làm trọn gói các vật tư dưới phần bao ngoài theo m2     | m2 | 106 | 500,000 | 53,000,000  |             | Tạm tính |
| *    | Vách panel xốp tỉ trọng 12kg dày 50mm                   |    |     |         | -           |             |          |
| *    | Nhân công làm vách Panel xốp dày 50mm                   |    |     |         | -           |             |          |
| *    | Phụ kiện panel T50                                      |    |     |         | -           |             |          |
| *    | Vận chuyển Panel xốp                                    |    |     |         |             |             |          |
| II   | VÁCH NGĂN GIỮA NHÀ                                      |    |     |         |             | 117,800,000 |          |
|      | Làm trọn gói các vật tư dưới phần bao ngoài theo m2     | m2 | 155 | 760,000 | 117,800,000 |             | Tạm tính |
| *    | Vách panel xốp tỉ trọng 12kg dày 100mm                  |    |     |         |             |             |          |
| *    | Nhân công làm vách Panel xốp dày 100mm                  |    |     |         |             |             |          |
| *    | Phụ kiện panel T100                                     |    |     |         |             |             |          |
| *    | Phụ kiện khác                                           |    |     |         |             |             |          |
| *    | Hộp giằng ngang đỉnh 50x100x1.4                         |    |     |         |             |             |          |
| *    | Nhân công giằng ngang đỉnh 50x100x1.4                   |    |     |         |             |             |          |
| *    | Vận chuyển Panel xốp                                    |    |     |         |             |             |          |
| III  | TRẦN NHỰA TẮM THẢ                                       |    |     |         |             | 52,800,000  |          |
| *    | Trần nhựa tắm thả kích thước 600x600 khung xương Hà Nội |    |     |         |             |             |          |
|      | Tì treo thả từ khung sắt mái tôn xuống                  | m2 | 320 | 165,000 | 52,800,000  |             | Tạm tính |
| Tổng |                                                         |    |     |         |             | 328,700,000 |          |

Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tám triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn ./.

\* LƯU Ý:

- Giá chưa bao gồm thuế VAT 8%
  - Khối lượng thanh toán theo khối lượng đo đạc tại hiện t
- Rất mong sự hợp tác của Quý Khách!

PHÊ DUYỆT CỦA BÊN A

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 04 năm 2024.  
FIXHOME - THI CÔNG TRỌN GÓI THANH HÓA